

**Инженерные сети поселка ЖСК «Дарьин» состоят из следующих частей:**

1. Система водоснабжения
2. Система фекальной канализации
3. Система электроснабжения
4. Слаботочная система (телефония и интернет)

**Система водоснабжения состоит из следующих компонентов:**

- ВЗУ (водозаборный узел) состоит из 3-х скважин, 3-х глубинных насосов, 3-х кесонов, 3-х гидроаккумуляторов, 3-х счетчиков и 3-х блоков управления глубинными насосами
- Система водоочистки состоит из аэратора, 2-х компрессоров, 5-ти емкостей для сорбента с системой автоматической промывки
- Системой трубопроводов  $d=100 - 160$  мм общей протяженностью 2836 м. , системой колодцев из 53 шт. с отводами  $d=40$  к жилым домам в 9-ти из них находятся задвижки от 1 до 4 шт. в каждом

**Система фекальной канализации состоит из:**

- Система фекальной гравитационной канализации состоящей из 116 колодцев соединенных между собой пластиковой трубой  $d= 100 - 200$  мм общей протяженностью 2849 м.
- КНС канализационной напорной станции состоящей из камеры с помещенными в ней двумя насосами, системой задвижек, клапанов, автоматическими муфтами, и двумя расходомерами АКРОН 1 (восстановлена старая КНС состоящая из камеры, 2-х насосов, 2-х автоматических муфт, клапанов и задвижек)
- напорная канализация (две ветки) сооружена из полиэтиленовых труб  $d=160$  мм и имеет протяженность  $498 \times 2 = 996$  м.

**Система электроснабжения состоит из:**

- ВРУ (вводное распределительное устройство) оборудованное узлом учета (счетчик электрической энергии и 3 трансформатора ток) и защитными устройствами от перегрузки и токов короткого замыкания.
- 4-мя ЩС (щит силовой) запитанных от ВРУ из которых расходятся линии на ЩР (Щит Распределительный состоящий и вводного рубильника и ограничивающих автоматов) непосредственно к которым подключены строения.

**Система слаботочная состоит из:**

Системы колодцев в количестве 58 шт. соединенных между собой трубами общей протяженностью 2971 м. по которым разведены оптоволоконные кабели двух провайдеров интернета от серверной в корпусе 121 к абонентам.

Для ограничения потребления электроэнергии возможен следующий вариант:

Установка в ЩР автоматов номиналом 10А – примерная стоимость 300 – 400 руб.

Работа – хозспособ.

Для ограничения приема сточных вод:

Установка заглушек стоимость 3 000 руб. работы – хозспособ

При невозможности получить доступ к колодцу – перекладка канализации от 2 500 руб./м/п

Для ограничения водоснабжения:

Установка ограничивающих редукторов давления на вводные трубопроводы

В колодцах – стоимость оборудования от 5 000 руб. , работ 10 000 – 15 000 руб.

Гл. инженер ЖСК «Дарьин»



М.А.Мильяненко

## Отчет за 2023 год

| дата       | поступления           | дополнительные услуги |                    |                    |                   |                     | ремонты            | тех. Средства |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|            |                       | уборка территории     | уборка офиса       | мех.уборка         | доставка          |                     |                    |               |
| 03.03.2023 | 36 636,36 Р           |                       |                    |                    |                   |                     |                    |               |
| апр.23     |                       |                       |                    |                    |                   |                     |                    |               |
| 24.04.2023 | 100 000,00 Р          | 63 830,00 Р           |                    |                    |                   |                     |                    |               |
| 10.04.2023 | 22 130,00 Р           | 5 320,00 Р            |                    |                    |                   |                     |                    |               |
| 05.04.2023 | 187 235,00 Р          |                       |                    |                    |                   |                     |                    | 17 554,00 Р   |
| май.23     |                       |                       |                    |                    |                   |                     |                    |               |
| 25.05.2023 | 55 000,00 Р           | 63 830,00 Р           |                    |                    |                   |                     |                    |               |
| 24.05.2023 | 30 000,00 Р           |                       | 10 639,00 Р        |                    |                   |                     |                    |               |
| 18.05.2023 | 22 500,00 Р           |                       | 7 979,00 Р         |                    |                   |                     | 175 532,00 Р       |               |
| 02.05.2023 | 245 744,78 Р          |                       |                    |                    |                   |                     |                    |               |
| июн.23     |                       |                       |                    |                    |                   |                     |                    |               |
| 19.06.2023 | 11 596,00 Р           | 63 830,00 Р           |                    | 2 660,00 Р         |                   |                     |                    |               |
| 01.06.2023 | 138 873,00 Р          | 2 660,00 Р            |                    | 6 915,00 Р         |                   | 4 681,00 Р          | 17 553,00 Р        |               |
| июл.23     |                       |                       |                    |                    |                   |                     |                    |               |
| 06.07.2023 | 4 256,00 Р            | 63 830,00 Р           |                    |                    |                   |                     | 91 850,00 Р        |               |
| 04.07.2023 | 122 341,00 Р          | 10 639,00 Р           |                    |                    |                   |                     | 10 047,00 Р        |               |
| 04.07.2023 | 63 830,00 Р           |                       |                    |                    |                   |                     | 16 000,00 Р        |               |
| авг.23     |                       |                       |                    |                    |                   |                     |                    |               |
| 29.08.2023 | 131 391,29 Р          | 85 107,00 Р           |                    |                    |                   |                     | 10 639,00 Р        |               |
| 11.08.2023 | 10 120,00 Р           |                       |                    |                    |                   |                     | 1 064,00 Р         |               |
| 02.08.2023 | 167 761,00 Р          |                       |                    |                    |                   |                     | 1 064,00 Р         |               |
| сен.23     |                       |                       |                    |                    |                   |                     |                    |               |
| 06.09.2023 | 118 085,00 Р          | 85 107,00 Р           |                    | 4 680,00 Р         |                   |                     | 12 788,00 Р        |               |
| окт.23     |                       |                       |                    |                    |                   |                     |                    |               |
| 04.10.2023 | 232 607,00 Р          | 106 383,00 Р          |                    |                    |                   |                     | 10 905,00 Р        |               |
| ноя.23     |                       |                       |                    |                    |                   |                     | 63 770,00 Р        |               |
| 08.11.2023 | 223 405,00 Р          | 127 660,00 Р          |                    |                    |                   |                     | 0,00 Р             |               |
| дек.23     |                       |                       |                    |                    |                   |                     |                    |               |
| 05.12.2023 | 234 043,00 Р          | 127 660,00 Р          |                    |                    |                   |                     | 16 000,00 Р        | 10 640,00 Р   |
| 28.12.2023 | 242 554,00 Р          | 127 660,00 Р          |                    | 14 900,00 Р        |                   |                     |                    |               |
|            |                       |                       |                    | 14 900,00 Р        |                   |                     |                    |               |
|            | <b>2 402 108,43 Р</b> | <b>933 516,00 Р</b>   | <b>32 873,00 Р</b> | <b>29 800,00 Р</b> | <b>4 681,00 Р</b> | <b>436 900,00 Р</b> | <b>28 194,00 Р</b> |               |

ца -2 491,93 Р

Гл. инженер ЖСК "Дарин"  М.А. Мильяненко

Сводная накладная материалов для ремонта КНС (Новая + резервная)

31.07.2023 г.

через кассу ЖСК

| № п/п | наименование           | цена       | кол-во | стоимость  | дата   |  |  |
|-------|------------------------|------------|--------|------------|--------|--|--|
| 1     | болты М14*85 и гайки   | 1 272,00 ₽ | 1      | 1 272,00 ₽ | 19.май |  |  |
| 2     | ВН 102 - 100А          | 740,80 ₽   | 1      | 740,80 ₽   | 12.июн |  |  |
| 3     | Автомат 1-п 16А        | 123,20 ₽   | 1      | 123,20 ₽   |        |  |  |
| 4     | Автомат 1-п 10А        | 140,80 ₽   | 1      | 140,80 ₽   |        |  |  |
| 5     | Автомат 3-п 32А        | 437,60 ₽   | 2      | 875,20 ₽   |        |  |  |
| 6     | Автомат 3-п 40А        | 387,20 ₽   | 2      | 774,40 ₽   |        |  |  |
| 7     | шина "0"               | 78,40 ₽    | 1      | 78,40 ₽    |        |  |  |
| 8     | Наконечник НШВИ 6мм2   | 320,00 ₽   | 1      | 320,00 ₽   |        |  |  |
| 9     | Наконечник НШВИ 2,5мм2 | 160,00 ₽   | 1      | 160,00 ₽   |        |  |  |
| 10    | Розетка на DIN рейку   | 129,00 ₽   | 1      | 129,00 ₽   |        |  |  |
| 11    | Электроцит             | 2 900,00 ₽ | 1      | 2 900,00 ₽ |        |  |  |
| 12    | Цепь оц. 6мм2          | 300,00 ₽   | 6      | 1 800,00 ₽ | 04.июл |  |  |
| 13    | Болты М10 + гайка      | 60,00 ₽    | 1      | 60,00 ₽    |        |  |  |
| 14    | Вилка электрическая    | 70,00 ₽    | 1      | 70,00 ₽    |        |  |  |
| 15    |                        |            |        | 0,00 ₽     |        |  |  |
| 16    |                        |            |        | 0,00 ₽     |        |  |  |
| 17    |                        |            |        | 0,00 ₽     |        |  |  |
| 18    |                        |            |        | 9 443,80 ₽ |        |  |  |

Главный Инженер ЖСК "Дарьин"



М.А.Мильяненко

Смета по объекту ЖСК "Дарьян" (реконструкция резервной КНС)

1. Реконструкция КНС

| №  | Наименование оборудования и материалов   | Ед. изм. | Кол-во | Цена         | Стоимость    | № позиций | наименование работ   | Ед. измер. | Кол-во | Цена        | Стоимость |
|----|--|----------|--------|--------------|--------------|-----------|--|------------|--------|-------------|-----------|
|    |  |          |        |              |              |           |  |            |        |             |           |
| 1  | Задвижка клиновья DN 100   | шт       | 2      | 18 945,00 Р  | 37 890,00 Р  | с 1 по 14 | Переделка напорного трубопровода                           |            | 1      | 48 000,00 Р | 48 000,00 |
| 2  | Труба стальная оцинкованная ВГП по ГОСТ 3262-75 Дн48 х 3,5мм, Ду40                   | м        | 20     | 541,00 Р     | 10 820,00 Р  | с 1 по 14 | Переделка напорного трубопровода                           |            |        |             | 0,00      |
| 3  | Швеллер стальной 110*46  | м        | 6      | 1 214,00 Р   | 7 284,00 Р   | с 1 по 14 | Переделка напорного трубопровода                           |            |        |             | 0,00      |
| 4  | Цепь неравеляющая сталь ВТИЦ/Н-4   | м        | 16     | 648,00 Р     | 10 368,00 Р  | с 1 по 14 | Переделка напорного трубопровода                           |            |        |             | 0,00      |
| 5  | Втулка под фланец 110 мм L=110мм для сварки встык ПЭ100 SDR11 (Вода-1,6МПа)          | шт       | 8      | 582,00 Р     | 4 656,00 Р   | с 1 по 14 | Переделка напорного трубопровода                           |            |        |             | 0,00      |
| 6  | Фланец стальной Ду 100 под ПЭ и ПП бурт-втулку Днар=110мм; Ру 1,6 МПа; ГОСТ36-141-87 | шт       | 8      | 1 404,00 Р   | 11 232,00 Р  | с 1 по 14 | Переделка напорного трубопровода                           |            |        |             | 0,00      |
| 7  | Отвод электросварной Ø 110х90°, ПЭ100 SDR11  | шт       | 4      | 6 792,00 Р   | 27 168,00 Р  | с 1 по 14 | Переделка напорного трубопровода                           |            |        |             | 0,00      |
| 8  | Клапан обратный шаровый DN 100   | шт       | 2      | 18 733,00 Р  | 37 466,00 Р  | с 1 по 14 | Переделка напорного трубопровода                           |            |        |             | 0,00      |
| 9  | Расходные материалы  | компл    | 1      | 36 000,00 Р  | 36 000,00 Р  | с 1 по 14 | Переделка напорного трубопровода                           |            |        |             | 0,00      |
| 10 | муфта ЭС 110 ПЭ100 SDR 11 RADIUS   | шт.      | 6      | 1 235,00 Р   | 7 410,00 Р   | с 1 по 14 | Переделка напорного трубопровода                           |            |        |             | 0,00      |
| 11 | отвод ЭС 110*90 ,ПЭ100 SDR11 RADIUS  | шт.      | 2      | 3 743,00 Р   | 7 486,00 Р   | с 1 по 14 | Переделка напорного трубопровода                           |            |        |             | 0,00      |
| 12 | муфта переходная ЭС 160*110 ПЭ SDR11 RADIUS  | шт.      | 2      | 5 510,00 Р   | 11 020,00 Р  | с 1 по 14 | Переделка напорного трубопровода                           |            |        |             | 0,00      |
| 13 | труба (син.пол.) 110Т*6,6 (отр.12) ПЭ100 SDR17 АГП                                   | м/п      | 12     | 483,55 Р     | 5 802,60 Р   | с 1 по 14 | Переделка напорного трубопровода                           |            |        |             | 0,00      |
| 14 | труба(син.пол.) 110Т*6,6 (отр.) ПЭ100 SDR17  | м/п      | 6      | 538,65 Р     | 3 231,90 Р   | с 1 по 14 | Переделка напорного трубопровода                           |            |        |             | 0,00      |
| 15 | Кольцо ЖБ d=1600   | шт.      | 1      | 4 000,00 Р   | 4 000,00 Р   | 15 по 29  | Работа автокрана г/п 16 тн.(смена)                         |            | 1      | 12 500,00 Р | 12 500,00 |
| 16 | Лебедка тросовая г/п 400 кг 10м  | шт.      | 1      | 2 300,00 Р   | 2 300,00 Р   | 15 по 29  | доставка кольца ЖБ   |            | 1      | 4 000,00 Р  | 4 000,00  |
| 17 | цепь ОЦ 6 мм2  |          | 6      | 300,00 Р     | 1 800,00 Р   | 15 по 29  | Сварка крышки КНС, сварка столбов                          |            | 1      | 72 000,00 Р | 72 000,00 |
| 18 | труба d=76   | м/п      | 8      | 500,00 Р     | 4 000,00 Р   | 15 по 29  | для лебедки, сварка лестниц КНС                            |            |        |             | 0,00      |
| 19 | швеллер 14   | м/п      | 2      | 1 500,00 Р   | 3 000,00 Р   | 15 по 29  | сварка подстоля для корзины                                |            |        |             | 0,00      |
| 20 | уголок 40*40   | м/п      | 24     | 180,00 Р     | 4 320,00 Р   | 15 по 29  | Обустройство корпуса КНС                                   |            |        |             | 0,00      |
| 21 | лист Ст3 4 мм рифл.  | м2       | 4      | 3 875,00 Р   | 15 500,00 Р  | 15 по 29  | Обустройство корпуса КНС                                   |            |        |             | 0,00      |
| 22 | полоса Ст3 4 мм  | м/п      | 12     | 120,00 Р     | 1 440,00 Р   | 15 по 29  | Обустройство корпуса КНС                                   |            |        |             | 0,00      |
| 23 | арматура 12  | м/п      | 4      | 55,00 Р      | 220,00 Р     | 15 по 29  | Обустройство корпуса КНС                                   |            |        |             | 0,00      |
| 24 | резка  |          | 1      | 1 450,00 Р   | 1 450,00 Р   | 15 по 29  | Обустройство корпуса КНС                                   |            |        |             | 0,00      |
| 25 | петли приварные  | шт.      | 2      | 300,00 Р     | 600,00 Р     | 15 по 29  | Обустройство корпуса КНС                                   |            |        |             | 0,00      |
| 26 | муфта 40   | шт.      | 1      | 100,00 Р     | 100,00 Р     | 15 по 29  | Обустройство корпуса КНС                                   |            |        |             | 0,00      |
| 27 | уголок 40  | шт.      | 1      | 100,00 Р     | 100,00 Р     | 15 по 29  | Обустройство корпуса КНС                                   |            |        |             | 0,00      |
| 28 | резка  |          | 2      | 50,90 Р      | 101,80 Р     | 15 по 29  | Обустройство корпуса КНС                                   |            |        |             | 0,00      |
| 29 | резка  |          | 1      | 56,70 Р      | 56,70 Р      | 15 по 29  | Обустройство корпуса КНС                                   |            |        |             | 0,00      |
| 30 | насос Waterstry WQ 80 20 +автмуфта Ду 100  | шт.      | 1      | 124 889,20 Р | 124 889,20 Р |           | Монтаж автоматических муфт и направляющих                  | шт         | 2      | 36 000,00 Р | 72 000,00 |
| 31 | насос Waterstry WQ 80 20 +автмуфта Ду 100  | шт.      | 1      | 108 900,00 Р | 108 900,00 Р |           | Монтаж насосов и электро подключение                       | шт         | 2      | 36 000,00 Р | 72 000,00 |
| 32 |  |          |        |              |              |           | Пусконаладочные работы                                     | шт         | 1      | 15 000,00 Р | 15 000,00 |
| 33 |  |          |        |              |              |           | Транспортные расходы (в пределах второго бетонного кольца) | шт         | 1      | 15 000,00 Р | 15 000,00 |
|    | болты М14*85 и гайки   | компл    | 1      | 1 272,00 Р   | 1 272,00 Р   |           |  |            |        |             | 0,00      |
|    | ВН 102 - 100А  | шт.      | 1      | 740,80 Р     | 740,80 Р     |           | Сборка и монтаж электрошта КНС                             |            |        |             | 0,00      |
|    | Автомат 1-п 16А  | шт.      | 1      | 123,20 Р     | 123,20 Р     |           | ХОЗСПОСОБ  |            |        |             | 0,00      |
|    | Автомат 1-п 10А  | шт.      | 1      | 140,80 Р     | 140,80 Р     |           | Сборка и монтаж электрошта КНС                             |            |        |             | 0,00      |
|    | Автомат 3-п 32А  | шт.      | 2      | 437,60 Р     | 875,20 Р     |           | ХОЗСПОСОБ  |            |        |             | 0,00      |

|  |       |   |             |                     |  |     |   |            |                   |
|--|-------|---|-------------|---------------------|--|-----|---|------------|-------------------|
| Автомат 3-п 40А                                    | шт.   | 2 | 387,20 Р    | 774,40 Р            | Сборка и монтаж электрощита КНС                            |     |   |            | 0,00              |
| шина "0"   | шт.   | 1 | 78,40 Р     | 78,40 Р             | ХОЗСПОСОБ  |     |   |            | 0,00              |
| Наконечник НШВИ 6мм2                               | упак. | 1 | 320,00 Р    | 320,00 Р            | Сборка и монтаж электрощита КНС                            |     |   |            | 0,00              |
| Наконечник НШВИ 2,5мм2                             | упак. | 1 | 160,00 Р    | 160,00 Р            | ХОЗСПОСОБ  |     |   |            | 0,00              |
| Розетка на DIN рейку                               | шт.   | 1 | 129,00 Р    | 129,00 Р            | Сборка и монтаж электрощита КНС                            |     |   |            | 0,00              |
| Электрощит   | шт.   | 1 | 2 900,00 Р  | 2 900,00 Р          | ХОЗСПОСОБ  |     |   |            | 0,00              |
| Болты М10 + гайка                                  | омпле | 1 | 60,00 Р     | 60,00 Р             | Сборка и монтаж электрощита КНС                            |     |   |            | 0,00              |
| Вилка электрическая                                | шт.   | 1 | 70,00 Р     | 70,00 Р             | ХОЗСПОСОБ  |     |   |            | 0,00              |
| МАС 5 PVC для SAR поплавковый выключатель с кабе   | шт.   | 4 | 8 036,00 Р  | 32 144,00 Р         | Монтаж поплавковых выключателей                            | шт. | 4 | 1 200,00 Р | 4 800,00          |
| Расходные материалы                                | шт.   | 1 | 6 000,00 Р  | 6 000,00 Р          | Транспортные расходы (в пределах второго бетонного кольца) |     | 1 | 9 600,00 Р | 9 600,00          |
| Лист нерж. AISI 316 1000*2000*2 перфорированный, у | шт    | 1 | 45 350,00 Р | 45 350,00 Р         | Изготовление корзин для КНС                                | шт. | 2 | 7 500,00 Р | 16 000,00         |
|  |       |   |             | 0,00 Р              |  |     |   |            | 0,00              |
|  |       |   |             | 0,00 Р              |  |     |   |            | 0,00              |
|  |       |   |             | 0,00 Р              |  |     |   |            | 0,00              |
|  |       |   |             | 0,00 Р              |  |     |   |            | 0,00              |
| <b>Итого стоимость материалов:</b>                 |       |   |             | <b>581 750,00 Р</b> | <b>Итого стоимость работ:</b>                              |     |   |            | <b>340 900,00</b> |
| <b>ИТОГО по СМЕТЕ:</b>                             |       |   |             |                     | <b>922 650,00 Р</b>  |     |   |            |                   |

Смета по объекту ЖСК "Дарьян" (ремонт основной КНС)

**2. Ремонт КНС**

| №  | Наименование оборудования и материалов     | Ед. | Кол-во | Цена        | Стоимость           | № позиции | наименование работ                   | Ед. | Кол-во | Цена        | Стоимость          |
|----|--|-----|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------------|
|    |  |     |        |             |                     |           |                                      |     |        |             |                    |
| 1  | насос Waterstry WQ 80 20                   | шт. | 1      | 73 000,00 Р | 73 000,00 Р         |           | Монтаж - демонтаж насоса (в ремонт)  |     | 1      | 32 000,00 Р | 32 000,00 Р        |
| 2  | насос Waterstry WQ 80 20                   | шт. | 1      | 73 000,00 Р | 73 000,00 Р         |           | Демонтаж - монтаж                    |     | 1      | 25 000,00 Р | 25 000,00 Р        |
| 3  | насос Waterstry WQ 80 20                   | шт. | 1      | 69 300,00 Р | 69 300,00 Р         |           | Демонтаж - монтаж                    |     | 1      | 29 100,00 Р | 29 100,00 Р        |
| 4  | Манжет уплотнительный для авт. муфты       | шт. | 2      | 3 100,00 Р  | 6 200,00 Р          |           | ХОЗСПОСОБ                            |     |        |             | 0,00 Р             |
| 5  |  |     |        |             |                     |           | сварочные работы (разворот швеллера) |     |        |             | 0,00 Р             |
| 6  |  |     |        |             |                     |           |                                      |     |        |             | 0,00 Р             |
| 7  |  |     |        |             |                     |           |                                      |     |        |             | 0,00 Р             |
| 8  |  |     |        |             |                     |           |                                      |     |        |             | 0,00 Р             |
| 9  |  |     |        |             |                     |           |                                      |     |        |             | 0,00 Р             |
| 10 |  |     |        |             |                     |           |                                      |     |        |             | 0,00 Р             |
| 11 |  |     |        |             |                     |           |                                      |     |        |             | 0,00 Р             |
| 12 |  |     |        |             |                     |           |                                      |     |        |             | 0,00 Р             |
| 13 |  |     |        |             |                     |           |                                      |     |        |             | 0,00 Р             |
| 14 | <b>ИТОГО по оборудованию и материалам:</b> |     |        |             | <b>221 500,00 Р</b> |           | <b>ИТОГО по работам:</b>             |     |        |             | <b>86 100,00 Р</b> |
|    | <b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>                     |     |        |             |                     |           | <b>307 600,00 Р</b>                  |     |        |             |                    |

Сводная смета по двум КНС

|   |   |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | <b>ИТОГО по материалам на реконструкцию КНС (резервной)</b> |  |  |  | <b>581 750,00 Р</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2 | <b>ИТОГО по работам на реконструкцию КНС (резервной)</b>    |  |  |  | <b>340 900,00 Р</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 3 | <b>ИТОГО по материалам на ремонту КНС (основной)</b>        |  |  |  | <b>221 500,00 Р</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 4 | <b>ИТОГО по работам на ремонт КНС (основной)</b>            |  |  |  | <b>86 100,00 Р</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 5 | <b>6% за материалы купленные через СЗ</b>                   |  |  |  | <b>5 511,00 Р</b>     |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>ИТОГО ПО ДВУМ СМЕТАМ:</b>                                |  |  |  | <b>1 235 761,00 Р</b> |  |  |  |  |  |  |

|                             |  |  |                     |               |
|-----------------------------|--|--|---------------------|---------------|
| Накладная 002 от 31.07.2023 |  |  | 9 443,80            | карта         |
| Накладная 003 от 31.07.2023 |  |  | 457 589,20          | р/счет        |
| Накладная 001 от 30.06.2023 |  |  | 86 339,00           | СЗ Мильяненко |
| КС 2 Орион ОВК 26.07.2023   |  |  | 32 000,00           | р/счет        |
| КС 2 Орион ОВК 10.07.2023   |  |  | 410 884,00          | р/счет        |
| КС 2 Орион ОВК 10.07.2023   |  |  | 124 544,00          | р/счет        |
| Накладная 6 уч              |  |  | 45 315,00           | р/счет        |
| КС 2 Орион ОВК 21.03.2023   |  |  | 25 000,00           | р/счет        |
| КС 2 Орион ОВК              |  |  | 29 100,00           | р/счет        |
| Акт СЗ Мильяненко           |  |  | 16 000,00           | СЗ Мильяненко |
| <b>Всего по накладным</b>   |  |  | <b>1 236 215,00</b> |               |

Мильяненко М.А.

Иваницкая И.В.

# СМЕТА

на выполнение работ по изготовлению и монтажу забора ВЗУ

30.04.2023г.

Стоимость работ 175 534.00 руб.

- изготовление 29 секций забора по 3000\*1540 из профильной трубы + покраска в 2 слоя
- изготовление 2 секций забора по 2000\*1540 из профильной трубы + покраска в 2 слоя
- изготовление 1 секции забора 700\*1540 из профильной трубы + покраска в 2 слоя
- изготовление столбов для забора 30 шт. из профильной трубы + покраска в 2 слоя
- установка столбов с бетонированием 30 шт.
- монтаж секций забора 31 шт.

Стоимость материалов:


- металл – 154 062.80 руб.
- растворитель – 3 100.00 руб.
- краска – ЖСК

Итого по смете: 332 696.80 руб.

Председатель правления ЖСК «Дарьин»

Самозанятым

И.В. Иваницкая



М.А. Мильяненко



## НАКЛАДНАЯ №001 от "30" июня 2023г.

Поставщик: Самозанятый Мильяненко М.А.

ИНН

772487579575

г. Москва ул. Кантемировская д. 39 А кв. 157

Покупатель: ЖСК "Дарьин"

ИНН

7715187310 /771501001

г. Москва Дмитровское шоссе д. 167 корп. 1 кв. 145

Основание: Договор б/н от 15.02.2023г.

| №п/п         | код | материал для ремонта КНС                           | ед.измер. | кол-во | цена        | сумма              |
|--------------|-----|--|-----------|--------|-------------|--------------------|
| 1            | 1   | Кольцо ЖБ d=1600                                   | шт.       | 1      | 4 000,00 Р  | 4 000,00 Р         |
| 2            | 2   | доставка кольца ЖБ                                 | шт.       | 1      | 4 000,00 Р  | 4 000,00 Р         |
| 3            | 4   | Работа автокрана г/п 16 тн.                        | шт.       | 1      | 12 500,00 Р | 12 500,00 Р        |
| 4            | 1   | труба d=76   | м/п       | 8      | 500,00 Р    | 4 000,00 Р         |
| 5            | 1   | швеллер 14   | м/п       | 2      | 1 500,00 Р  | 3 000,00 Р         |
| 6            | 1   | уголок 40*40                                       | м/п       | 24     | 180,00 Р    | 4 320,00 Р         |
| 7            | 1   | лист Ст3 4 мм рифл.                                | м2        | 4      | 3 875,00 Р  | 15 500,00 Р        |
| 8            | 1   | полоса Ст3 4 мм                                    | м/п       | 12     | 120,00 Р    | 1 440,00 Р         |
| 9            | 1   | арматура 12  | м/п       | 4      | 55,00 Р     | 220,00 Р           |
| 10           | 3   | резка  |           | 1      | 1 450,00 Р  | 1 450,00 Р         |
| 11           | 1   | петли приварные                                    | шт.       | 2      | 300,00 Р    | 600,00 Р           |
| 12           | 1   | муфта 40   | шт.       | 1      | 100,00 Р    | 100,00 Р           |
| 13           | 1   | уголок 40  | шт.       | 1      | 100,00 Р    | 100,00 Р           |
| 14           | 3   | резка  |           | 2      | 50,90 Р     | 101,80 Р           |
| 15           | 3   | резка  |           | 1      | 56,70 Р     | 56,70 Р            |
| 16           | 1   | муфта ЭС 110 ПЭ100 SDR 11 RADIUS                   | шт.       | 6      | 1 235,00 Р  | 7 410,00 Р         |
| 17           | 1   | отвод ЭС 110*90 ,ПЭ100 SDR11 RADIUS                | шт.       | 2      | 3 743,00 Р  | 7 486,00 Р         |
| 18           | 1   | муфта переходная ЭС 160*110 ПЭ SDR11 RADIUS        | шт.       | 2      | 5 510,00 Р  | 11 020,00 Р        |
| 19           | 1   | труба (син.пол.) 110Т*6,6 (отр.12) ПЭ100 SDR17 АГП | м/п       | 12     | 483,55 Р    | 5 802,60 Р         |
| 20           | 1   | труба(син.пол.) 110Т*6,6 (отр.) ПЭ100 SDR17        | м/п       | 6      | 538,65 Р    | 3 231,90 Р         |
| <b>ИТОГО</b> |     |  |           |        |             | <b>86 339,00 Р</b> |

Сдал  М.А.Мильяненко

Принял 

И.В.Иваницкая



# Смета на ремонт 5-ти колодцев

по объекту "ЖСК Дарьин" от 30 мая 2023 года

## 1. Материалы

| №                                   | Наименование оборудования и материалов                    | Ед. изм. | Кол-во | Цена     | Стоимость        |
|-------------------------------------|---|----------|--------|----------|------------------|
| 1                                   | Отвод электросварной Ø 110x90°, ПЭ100                     | шт       | 1      | 4 728,00 | 4 728,00         |
| 2                                   | Муфта электросварная Ø 110, ПЭ100                         | шт       | 1      | 2 466,00 | 2 466,00         |
| 3                                   | Втулка под фланец 110 мм L=110мм для сварки встык         | шт       | 10     | 582,00   | 5 820,00         |
| 4                                   | Фланец стальной Ду 100 под ПЭ и ПП бурт-втулку Dнар=110мм | шт       | 10     | 1 428,00 | 14 280,00        |
| 5                                   | Заглушка фланцевая стальная Ду100                         | шт       | 3      | 1 296,00 | 3 888,00         |
| 6                                   | Прокладка резиновая межфланцевая 100                      | шт       | 10     | 56,00    | 560,00           |
| 7                                   | Шпилька М16 (1 м)   | шт       | 5      | 284,00   | 1 420,00         |
| 8                                   | Гайка М16   | шт       | 80     | 19,00    | 1 520,00         |
| 9                                   | Шайба М16   | шт       | 80     | 28,00    | 2 240,00         |
| 10                                  | Шаровой кран НВ 3/4"                                      | шт       | 1      | 681,00   | 681,00           |
| 11                                  | Шаровой кран НВ 1"  | шт       | 2      | 1 042,00 | 2 084,00         |
| 12                                  | Шаровой кран НВ 1 1/4"                                    | шт       | 7      | 1 778,00 | 12 446,00        |
| 13                                  | Шаровой кран НВ 1 1/2"                                    | шт       | 1      | 2 603,00 | 2 603,00         |
| 14                                  | Нипель латунный 3/4"                                      | шт       | 2      | 133,00   | 266,00           |
| 15                                  | Седелка обжимная отводная из ПП с ВР 110 мм х 3/4"        | шт       | 1      | 432,00   | 432,00           |
| 16                                  | Седелка обжимная отводная из ПП с ВР 110 мм х 1"          | шт       | 2      | 465,00   | 930,00           |
| 17                                  | Седелка обжимная отводная из ПП с ВР 110 мм х 1 1/4"      | шт       | 7      | 540,00   | 3 780,00         |
| 18                                  | Седелка обжимная отводная из ПП с ВР 110 мм х 1 1/2"      | шт       | 1      | 705,00   | 705,00           |
| 19                                  | Отвод компрессионный ПНД 32x32 мм                         | шт       | 2      | 231,00   | 462,00           |
| 20                                  | Отвод компрессионный ПНД 40x40 мм                         | шт       | 19     | 408,00   | 7 752,00         |
| 21                                  | Отвод компрессионный ПНД 50x50 мм                         | шт       | 2      | 597,00   | 1 194,00         |
| 22                                  | Муфта комбинированная ПНД с НР 32x1"                      | шт       | 1      | 138,00   | 138,00           |
| 23                                  | Муфта комбинированная ПНД с НР 40x1 1/4"                  | шт       | 7      | 229,00   | 1 603,00         |
| 24                                  | Муфта комбинированная ПНД с НР 50x1 1/2"                  | шт       | 1      | 333,00   | 333,00           |
| 25                                  | Труба ПНД 32  | м        | 2      | 120,00   | 240,00           |
| 26                                  | Труба ПНД 40  | м        | 4      | 180,00   | 720,00           |
| 27                                  | Труба металлопластиковая 20                               | м        | 3      | 190,00   | 570,00           |
| 28                                  | Труба металлопластиковая 32                               | м        | 2      | 522,00   | 1 044,00         |
| 29                                  | Угол компрессионный металлопластиковый 32x32              | шт       | 1      | 3 048,00 | 3 048,00         |
| 30                                  | Расходные материалы                                       | шт       | 1      | 6 000,00 | 6 000,00         |
| <b>Стоимость материалов, рублей</b> |   |          |        |          | <b>83 953,00</b> |

## 2. Монтажные работы

| №                              | Наименование работ                    | Ед. изм. | Кол-во | Цена      | Стоимость         |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|-----------|-------------------|
| 1                              | Демонтаж труб, слив воды в колодце.   | шт       | 5      | 6 000,00  | 30 000,00         |
| 2                              | Монтаж нового трубопровода в колодце. | шт       | 5      | 14 400,00 | 72 000,00         |
| 3                              | Опрессовка и проверка                 | шт       | 5      | 3 600,00  | 18 000,00         |
| <b>Стоимость работ, рублей</b> |                                       |          |        |           | <b>120 000,00</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Итого к оплате за материалы, рублей</b>                 | <b>83 953,00</b>  |
| <b>Итого к оплате за работы, рублей</b>                    | <b>120 000,00</b> |
| <b>Всего по коммерческому предложению к оплате, рублей</b> | <b>203 953,00</b> |



## Смета на ремонт 3-х колодцев ХВС

по объекту "ЖСК Дарьин" от 5 сентября 2023 года

| 1. Материалы           |  |          |        |             |                     |
|------------------------|--|----------|--------|-------------|---------------------|
| №                      | Наименование оборудования и материалов   | Ед. изм. | Кол-во | Цена        | Стоимость           |
| 1                      | Втулка под фланец 160 мм L=125мм для сварки  | шт       | 6      | 921,72 Р    | 5 530,32 Р          |
| 2                      | Фланец стальной Ду 150 под ПЭ и ПП бурт-   | шт       | 6      | 1 107,00 Р  | 6 642,00 Р          |
| 3                      | Заглушка фланцевая стальная Ду150  | шт       | 0      | 1 772,64 Р  | 0,00 Р              |
| 4                      | Прокладка резиновая межфланцевая 150   | шт       | 6      | 29,40 Р     | 176,40 Р            |
| 5                      | Шпилька М16 (1 м)  | шт       | 3      | 277,44 Р    | 832,32 Р            |
| 6                      | Гайка М16  | шт       | 3      | 260,28 Р    | 780,84 Р            |
| 7                      | Шайба М16  | шт       | 1,5    | 289,44 Р    | 434,16 Р            |
| 8                      | Шаровой кран НВ 3/4"   | шт       | 2      | 268,56 Р    | 537,12 Р            |
| 9                      | Шаровой кран НВ 1"   | шт       | 2      | 540,00 Р    | 1 080,00 Р          |
| 10                     | Шаровой кран НВ 1 1/4"   | шт       | 2      | 755,64 Р    | 1 511,28 Р          |
| 11                     | Шаровой кран НВ 1 1/2"   | шт       | 2      | 1 202,64 Р  | 2 405,28 Р          |
| 12                     | Седелка обжимная отводная из ПП с ВР 160 мм  | шт       | 2      | 959,40 Р    | 1 918,80 Р          |
| 13                     | Седелка обжимная отводная из ПП с ВР 160 мм  | шт       | 2      | 959,40 Р    | 1 918,80 Р          |
| 14                     | Седелка обжимная отводная из ПП с ВР 160 мм  | шт       | 2      | 959,40 Р    | 1 918,80 Р          |
| 15                     | Седелка обжимная отводная из ПП с ВР 160 мм  | шт       | 2      | 959,40 Р    | 1 918,80 Р          |
| 16                     | Отвод компрессионный ПНД 32x32 мм  | шт       | 4      | 50,88 Р     | 203,52 Р            |
| 17                     | Отвод компрессионный ПНД 40x40 мм  | шт       | 6      | 85,68 Р     | 514,08 Р            |
| 18                     | Отвод компрессионный ПНД 50x50 мм  | шт       | 3      | 211,56 Р    | 634,68 Р            |
| 19                     | Муфта компрессионная ПНД 40x40 мм  | шт       | 3      | 69,60 Р     | 208,80 Р            |
| 20                     | Муфта комбинированная ПНД с НР 32x1"   | шт       | 4      | 43,20 Р     | 172,80 Р            |
| 21                     | Муфта комбинированная ПНД с НР 40x1 1/4"   | шт       | 6      | 45,84 Р     | 275,04 Р            |
| 22                     | Муфта комбинированная ПНД с НР 50x1 1/2"   | шт       | 1      | 94,80 Р     | 94,80 Р             |
| 23                     | Заглушка компрессионная ПНД 32 мм  | шт       | 1      | 29,16 Р     | 29,16 Р             |
| 24                     | Труба ПНД 32   | м        | 0      | 47,70 Р     | 0,00 Р              |
| 25                     | Труба ПНД 40   | м        | 0      | 63,00 Р     | 0,00 Р              |
| 26                     | Труба металлопластиковая 20  | м        | 5      | 100,00 Р    | 500,00 Р            |
| 27                     | Труба металлопластиковая 32  | м        | 4      | 120,00 Р    | 480,00 Р            |
| 28                     | Угол компрессионный металлопластиковый   | шт       | 2      | 264,72 Р    | 529,44 Р            |
| 29                     | Угол компрессионный металлопластиковый   | шт       | 2      | 431,30 Р    | 862,60 Р            |
| 30                     | Муфта комбинированная компрессионная металлопластиковая с наружной резьбой 20x3/4" | шт       | 2      | 21,04 Р     | 42,08 Р             |
| 31                     | Муфта комбинированная компрессионная металлопластиковая с наружной резьбой 32x1"   | шт       | 2      | 390,36 Р    | 780,72 Р            |
| 32                     | Лён высокой очистки для уплотнения резьбы, 200                                     | шт       | 3      | 338,04 Р    | 1 014,12 Р          |
| 33                     | Паста UNIPAK 250 г   | шт       | 1      | 254,52 Р    | 254,52 Р            |
| 34                     | Транспортные услуги  | шт       | 1      | 4 000,00 Р  | 4 000,00 Р          |
|                        | <b>Итого:</b>  |          |        |             | <b>38 201,28 Р</b>  |
| 2. Монтажные работы    |  |          |        |             |                     |
| №                      | Наименование работ   | Ед. изм. | Кол-во | Цена        | Стоимость           |
| 1                      | Демонтаж труб, слив воды в колодце.  | шт       | 3      | 6 000,00 Р  | 18 000,00 Р         |
| 2                      | Монтаж нового трубопровода в колодце.  | шт       | 3      | 14 400,00 Р | 43 200,00 Р         |
| 3                      | Опрессовка и проверка  | шт       | 3      | 3 600,00 Р  | 10 800,00 Р         |
|                        | <b>Стоимость работ, рублей</b>   |          |        |             | <b>72 000,00 Р</b>  |
| <b>Итого по смете:</b> |  |          |        |             | <b>110 201,28 Р</b> |

# Смета на ремонт 12-ти колодцев ХВС

по объекту "ЖСК Дарьин" от 5 сентября 2023 года

## 1. Материалы

| №  | Наименование оборудования и материалов   | Ед. изм. | Кол-во | Цена     | Стоимость         |
|----|--|----------|--------|----------|-------------------|
| 1  | Втулка под фланец 160 мм L=125мм для сварки встык                                  | шт       | 24     | 921,72   | 22 121,28         |
| 2  | Фланец стальной Ду 150 под ПЭ и ПП бурт-втулку Dнар=160мм                          | шт       | 24     | 1 107,00 | 26 568,00         |
| 3  | Заглушка фланцевая стальная Ду150  | шт       | 1      | 1 772,64 | 1 772,64          |
| 4  | Прокладка резиновая межфланцевая 150   | шт       | 24     | 29,40    | 705,60            |
| 5  | Шпилька М16 (1 м)  | шт       | 12     | 277,44   | 3 329,28          |
| 6  | Гайка М16  | шт       | 8      | 260,28   | 2 082,24          |
| 7  | Шайба М16  | шт       | 3      | 289,44   | 868,32            |
| 8  | Шаровой кран НВ 3/4"   | шт       | 2      | 268,56   | 537,12            |
| 9  | Шаровой кран НВ 1"   | шт       | 8      | 540,00   | 4 320,00          |
| 10 | Шаровой кран НВ 1 1/4"   | шт       | 23     | 755,64   | 17 379,72         |
| 11 | Шаровой кран НВ 1 1/2"   | шт       | 1      | 1 202,64 | 1 202,64          |
| 12 | Седелка обжимная отводная из ПП с ВР 160 мм х 3/4"                                 | шт       | 2      | 959,40   | 1 918,80          |
| 13 | Седелка обжимная отводная из ПП с ВР 160 мм х 1"                                   | шт       | 9      | 959,40   | 8 634,60          |
| 14 | Седелка обжимная отводная из ПП с ВР 160 мм х 1 1/4"                               | шт       | 23     | 959,40   | 22 066,20         |
| 15 | Седелка обжимная отводная из ПП с ВР 160 мм х 1 1/2"                               | шт       | 1      | 959,40   | 959,40            |
| 16 | Отвод компрессионный ПНД 32х32 мм  | шт       | 18     | 50,88    | 915,84            |
| 17 | Отвод компрессионный ПНД 40х40 мм  | шт       | 69     | 85,68    | 5 911,92          |
| 18 | Отвод компрессионный ПНД 50х50 мм  | шт       | 3      | 211,56   | 634,68            |
| 19 | Муфта компрессионная ПНД 40х40 мм  | шт       | 3      | 69,60    | 208,80            |
| 20 | Муфта комбинированная ПНД с НР 32х1"   | шт       | 7      | 43,20    | 302,40            |
| 21 | Муфта комбинированная ПНД с НР 40х1 1/4"   | шт       | 23     | 45,84    | 1 054,32          |
| 22 | Муфта комбинированная ПНД с НР 50х1 1/2"   | шт       | 1      | 94,80    | 94,80             |
| 23 | Заглушка компрессионная ПНД 32 мм  | шт       | 1      | 29,16    | 29,16             |
| 24 | Труба ПНД 32   | м        | 25     | 47,70    | 1 192,50          |
| 25 | Труба ПНД 40   | м        | 25     | 63,00    | 1 575,00          |
| 26 | Труба металлопластиковая 20  | м        | 5      | 100,00   | 500,00            |
| 27 | Труба металлопластиковая 32  | м        | 4      | 120,00   | 480,00            |
| 28 | Угол компрессионный металлопластиковый 20х20                                       | шт       | 4      | 264,72   | 1 058,88          |
| 29 | Угол компрессионный металлопластиковый 32х32                                       | шт       | 2      | 431,30   | 862,60            |
| 30 | Муфта комбинированная компрессионная металлопластиковая с наружной резьбой 20х3/4" | шт       | 2      | 21,04    | 42,08             |
| 31 | Муфта комбинированная компрессионная металлопластиковая с наружной резьбой 32х1"   | шт       | 2      | 390,36   | 780,72            |
| 32 | Лён высокой очистки для уплотнения резьбы, 200 гр.                                 | шт       | 3      | 338,04   | 1 014,12          |
| 33 | Паста UNIPAK 250 г   | шт       | 1      | 254,52   | 254,52            |
| 34 | Транспортные услуги  | шт       | 1      | 6 650,00 | 6 650,00          |
|    | <b>Итого:</b>  |          |        |          | <b>138 028,18</b> |

## 2. Монтажные работы

| №                              | Наименование работ                    | Ед. изм. | Кол-во | Цена      | Стоимость         |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|-----------|-------------------|
| 1                              | Демонтаж труб, слив воды в колодце.   | шт       | 12     | 6 000,00  | 72 000,00         |
| 2                              | Монтаж нового трубопровода в колодце. | шт       | 12     | 14 400,00 | 172 800,00        |
| 3                              | Опрессовка и проверка                 | шт       | 12     | 3 600,00  | 43 200,00         |
| <b>Стоимость работ, рублей</b> |                                       |          |        |           | <b>288 000,00</b> |

**Итого по смете:**

**426 028,18**

## материалов на ремонт 12 колодцев ХВС ЖСК «Дарьин»

| N                     | Н/н ТМЦ, услуги в каталоге | Наименование ТМЦ, услуг   | Кол-во | ЕИ | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Наличие                     |
|-----------------------|----------------------------|---|--------|----|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 027-1324                   | Заглушка ст фланцевая Ду150 Ру16 АТК 24.200.02.90               | 1      | шт | 1 477,20           | 1 772,64         | 1 772,64          | 1 - доступно                |
| 2                     | 008-0445                   | Прокладка паронит ПОН-Б фл Ду150 Ру10-16 исп. А ГОСТ 15180-86   | 24     | шт | 24,50              | 29,40            | 705,60            | 24 - доступно               |
| 3                     | 013-3495                   | Шпилька сталь оц кп 6.8 М16х1000 усиленная Роскреп              | 12     | шт | 231,20             | 277,44           | 3 329,28          | 12 - доступно               |
| 4                     | 013-0416                   | Гайка ст кп 5 М16 (0,038 кг/шт) вес DIN934 (5915/5927) Китай    | 8      | кг | 216,90             | 260,28           | 2 082,24          | 8 - доступно                |
| 5                     | 013-0423                   | Шайба плоская ст М16 (0,0113 кг/шт) вес DIN125 Китай            | 3      | кг | 241,20             | 289,44           | 868,32            | 3 - доступно                |
| 6                     | 107-8609                   | Кран шар лат Станд 231 Ду20 Ру40 м/р полн баб ГАЛЛОП 107188     | 2      | шт | 223,80             | 268,56           | 537,12            | 2 - доступно                |
| 7                     | 107-9713                   | Кран шар лат газ Станд 221 Ду25 Ру40 м/р полн рыч ГАЛЛОП 115033 | 8      | шт | 450,00             | 540,00           | 4 320,00          | 8 - доступно                |
| 8                     | 007-6748                   | Кран шар лат Станд 221 Ду32 Ру16 м/р полн рыч ГАЛЛОП 103173     | 23     | шт | 629,70             | 755,64           | 17 379,72         | 23 - доступно               |
| 9                     | 007-6750                   | Кран шар лат Станд 221 Ду40 Ру16 м/р полн рыч ГАЛЛОП 103194     | 1      | шт | 1 002,20           | 1 202,64         | 1 202,64          | 1 - доступно                |
| 10                    | 128-6992                   | Отвод ПЭ компресс Дн32х90гр Ру16 VALFEX 121001213232            | 18     | шт | 42,40              | 50,88            | 915,84            | 18 - доступно               |
| 11                    | 129-1241                   | Отвод ПЭ компресс Дн40х90гр Ру16 VALFEX 121001214040            | 69     | шт | 71,40              | 85,68            | 5 911,92          | 67 - доступно; 2 - 07/09/23 |
| 12                    | 027-9323                   | Отвод ПЭ компресс Дн50х90гр Ру16 РосТурПласт 11531              | 3      | шт | 176,30             | 211,56           | 634,68            | 3 - доступно                |
| 13                    | 129-1240                   | Муфта ПЭ компресс Дн40 Ру16 VALFEX 121001121040                 | 3      | шт | 58,00              | 69,60            | 208,80            | 3 - доступно                |
| 14                    | 027-8559                   | Муфта ПЭ компресс Дн32х1" НР Ру16 РосТурПласт 11506             | 7      | шт | 36,00              | 43,20            | 302,40            | 7 - доступно                |
| 15                    | 129-0575                   | Муфта ПЭ компресс Дн40х1 1/4" НР Ру16 VALFEX 121001140114       | 23     | шт | 38,20              | 45,84            | 1 054,32          | 23 - доступно               |
| 16                    | 027-0265                   | Муфта ПЭ компресс Дн50х1 1/2" НР ТПК-АКВА 50030050              | 1      | шт | 79,00              | 94,80            | 94,80             | 1 - доступно                |
| 17                    | 128-6965                   | Заглушка ПЭ компресс Дн32 Ру16 VALFEX 121001123032              | 1      | шт | 24,30              | 29,16            | 29,16             | 1 - доступно                |
| 18                    | 027-8815                   | Угольник МП пресс лат Дн20х90гр Aquasfera 8005-02               | 4      | шт | 220,60             | 264,72           | 1 058,88          | 4 - доступно                |
| 19                    | 027-8799                   | Муфта МП пресс лат Дн20х3/4" НР Aquasfera 8001-04               | 2      | шт | 176,70             | 212,04           | 424,08            | 2 - доступно                |
| N                     | Н/н ТМЦ, услуги в каталоге | Наименование ТМЦ, услуг   | Кол-во | ЕИ | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Наличие                     |
| 20                    | 027-8802                   | Муфта МП пресс лат Дн32х1" НР Aquasfera 8001-07                 | 2      | шт | 325,30             | 390,36           | 780,72            | 2 - доступно                |
| 21                    | 108-1085                   | Лен очищенный 200гр п/э пакет ЮНАФ-ЛЭКС                         | 3      | шт | 281,70             | 338,04           | 1 014,12          | 3 - доступно                |
| 22                    | 108-1035                   | Паста для пропитки льна 250гр тубик PASTUM H2O 8105             | 1      | шт | 212,10             | 254,52           | 254,52            | 1 - доступно                |
| 23                    | 127-3477                   | Втулка ПЭ100 спигот п/фл Дн160 (175) Ру10 SDR17 удлин           | 24     | шт | 768,10             | 921,72           | 22 121,28         | 24 - доступно               |
| 24                    | 128-0798                   | Фланец ст расточен Ду150 (178) Ру10 п/втулку ПЭ Дн160 НХСХ      | 24     | шт | 922,50             | 1 107,00         | 26 568,00         | 24 - доступно               |
| 25                    | 035-0320                   | Транспортные услуги автодоставка .                              | 1      | шт | 2 208,33           | 2 650,00         | 2 650,00          |                             |
| <b>Итого без НДС</b>  |                            |   |        |    |                    |                  | <b>80 184,23</b>  |                             |
| <b>Кроме того НДС</b> |                            |   |        |    |                    |                  | <b>16 036,85</b>  |                             |
| <b>Итого с НДС</b>    |                            |   |        |    |                    |                  | <b>96 221,08</b>  |                             |

г.п. инженер жск «Дарьин» 

Бухгал.

СМЕТА №2

материалов на ремонт 12 колодцев ХВС ЖСК «Дарьин»

| № | Товары (работы, услуги)                               | Количество | Цена     | Сумма     |
|---|---|------------|----------|-----------|
| 1 | Седелка компрессионная с резьбовым отводом 160x3/4"   | 2 ШТ       | 959,40   | 1 918,80  |
| 2 | Седелка компрессионная с резьбовым отводом 160x1"     | 9 ШТ       | 959,40   | 8 634,60  |
| 3 | Седелка компрессионная с резьбовым отводом 160x1 1/4" | 23 ШТ      | 959,40   | 22 066,20 |
| 4 | Седелка компрессионная с резьбовым отводом 160x1 1/2" | 1 ШТ       | 959,40   | 959,40    |
| 5 | Труба Водопроводная ПНД 32 мм SDR 17 (букты)          | 25 М       | 47,70    | 1 192,50  |
| 6 | Труба Водопроводная ПНД 40 мм SDR 17 (букты)          | 25 М       | 63,00    | 1 575,00  |
| 7 | Доставка товаров                                      | 1 ШТ       | 4 000,00 | 4 000,00  |

Итого: 40 346,50  
В т.ч. НДС (20%): 6 724,42  
Итого с НДС: 40 346,50

г. Ишимейск ЖСК  
«Дарьин» *М. Мамышев*

Мен Аманжол

СМЕТА № 3  
стоимости работ по ремонту колодцев ХВС ЖСК "Дарьин"

| №                              | Наименование работ                | Ед. изм. | Кол-во | Цена      | Стоимость         |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|-----------|-------------------|
| 1                              | Демонтаж труб, слив воды в колоды | шт       | 12     | 6 000,00  | 72 000,00         |
| 2                              | Монтаж нового трубопровода в кол  | шт       | 12     | 14 400,00 | 172 800,00        |
| 3                              | Опрессовка и проверка             | шт       | 12     | 3 600,00  | 43 200,00         |
| <b>Стоимость работ, рублей</b> |                                   |          |        |           | <b>288 000,00</b> |

Гл. инженер ЖСК "Дарьин"



М.А. Мильяненко

# СМЕТА

на выполнение работ по ремонту детской площадки  
(вентиляционных выпусков)

15.08.2023г.

Стоимость работ 50 000.00 руб.

- бетонные работы с монтажом опалубки 0,2 м3
- разделка трещин на штукатурке 80 м2
- шпаклевка разделанных трещин 80 м2
- малярные работы 80 м2

Стоимость материалов:

- пескобетон 6 мешков с доставкой 3520.00 руб.
  - колер 2 шт. 300.00 руб.
  - краска фасадная 10 кг. - 3000.00 руб.
  - краска Дюфа 10 кг. – 4500.00 руб.
  - маклавица 1 шт. – 300.00 руб.
  - валик 1 шт. – 400.00 руб.
  - шубка на валик 1 шт. – 350.00 руб.
  - ванночка для краски 1 шт. – 100.00 руб.
  - грунтовка 1 ведро – 1200.00 руб.
- Итого материалов: 13 770. 00 руб.
- Итого по смете: 63 770.00 руб.

Председатель правления ЖСК «Дарьин»

И.В. Иваницкая



Самозанятый

М.А. Мильяненко

# СМЕТА

на выполнение работ по озеленению вокруг детской площадки

07.09.2023г.

Стоимость работ - 3 000.00 руб.

- земляные работы

- высадка растений

- полив

материалы:

- посадочный материал – 27 000.00 руб.

- компост – 12 тачек – 6 000.00 руб.

- доставка посадочного материала – 1 000.00 руб.

Итого по смете: 37 000.00 руб.

Председатель правления ЖСК «Дарьин»

Самозанятый

И.В. Иваницкая



М.А. Мильяненко





Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

**Образец заполнения платежного поручения**

|                              |               |       |                      |
|------------------------------|---------------|-------|----------------------|
| ПАО СБЕРБАНК, г.МОСКВА       |               | БИК   | 044525225            |
|                              |               | Сч. № | 30101810400000000225 |
| Банк получателя              |               |       |                      |
| ИНН 7728388374               | КПП 770101001 | Сч. № | 40702810438000162384 |
| ООО «ГК ИМПЕРИЯ ИНСТРУМЕНТА» |               |       |                      |
| Получатель                   |               |       |                      |

**Счет № S0230907748 от 26.09.23**

Поставщик: **ООО «ГК ИМПЕРИЯ ИНСТРУМЕНТА», ИНН 7728388374, КПП 770101001, 105082, город Москва, улица Фридриха Энгельса, дом 58 строение 3, этаж 2 офис 326, 8 (495) 215-53-80, www.ryobi-shop.ru**

Покупатель: **ЖСК ЖСК ДАРЬИН, ИНН 7715187310, КПП 771501001, 127204, г Москва, Дмитровское шоссе, д 167 стр 1, кв 145**

| № | Товар   | Кол-во | Ед. | Цена      | Сумма     |
|---|---|--------|-----|-----------|-----------|
| 1 | Набор инструментов Ryobi R18DDAG7-252SS - 5133033819                          | 1      | шт  | 29'300.00 | 29'300.00 |
| 2 | Перфоратор аккумуляторный Ryobi R18SDS-0 ONE+ - 5133002305                    | 1      | шт  | 9'968.00  | 9'968.00  |
| 3 | Инструмент многофункциональный аккумуляторный Ryobi R18MT-0 ONE+ - 5133002466 | 1      | шт  | 8'349.00  | 8'349.00  |
| 4 | Гайковерт ударный аккумуляторный Ryobi RIW18X-0 ONE+ - 5133004960             | 1      | шт  | 18'972.00 | 18'972.00 |
| 5 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная Ryobi R18DD3-0 ONE+, Акция - 5133002889акция  | 1      | шт  | 0.00      | 0.00      |

**Итого: 66'589.00**  
**В том числе НДС: 11'098.17**

Всего наименований 5, на сумму 66'589.00 руб.

**Шестьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей 00 копеек**

Руководитель



(Аксёнов С.А.)



Бухгалтер



(Алимова Э.Ф.)

Ответственный

Красицкий Кирилл